

LOGOTIPO PREFEITURA

Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Recuperação/complementação de estradas vicinais

Local: PA Cidapar 1ª Parte

Extensão: 16,00 Km

Cidade: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

Prazo de execução: 180 dias

Data: março-16

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 35.965,14	8,1460%	100,00%						
				35.965,14	-	-	-	-	-	
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 43.520,00	9,8571%	60,00%	20,00%	20,00%				
				26.112,00	8.704,00	8.704,00	-	-	-	
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 73.116,96	16,5608%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				29.246,78	14.623,39	14.623,39	14.623,39	-	-	
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ -	0,0000%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	-	-	-	
V	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 158.851,00	35,9793%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20
VI	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 130.053,97	29,4568%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	26.010,79	26.010,79	26.010,79	26.010,79	26.010,79	26.010,79
VII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -	0,0000%					50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		441.507,07	R\$	91.323,92	81.108,39	81.108,39	72.404,39	57.780,99	57.780,99	
Preço acumulados (R\$)				91.323,92	172.432,31	253.540,70	325.945,08	383.726,07	441.507,07	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	20,68%	18,37%	18,37%	16,40%	13,09%	13,09%	
Percentuais acumulados (%)				20,68%	39,06%	57,43%	73,83%	86,91%	100,00%	

	R\$ 27.594,19 / km								
Contrapartida proposta (%) =	2,00%		1.826,48	1.622,17	1.622,17	1.448,09	1.155,62	1.155,62	Proponente
Proponente =	R\$ 8.830,14		89.497,45	79.486,22	79.486,22	70.956,30	56.625,37	56.625,37	Conveniente
Conveniente =	R\$ 432.676,93								
Total =	R\$ 441.507,07								

março-16

Marcos Fabrício Isidoro e Silva
151401869-1