



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>	Obra:	<b>Construção / complementação de estradas vicinais</b>		
	Local:	<b>PA Cidapar 1ª Parte</b>	Extensão:	<b>10,00</b> Km
	Cidade:	<b>Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá</b>		
	Prazo de execução:	<b>180 dias</b>	Data	<b>março-16</b>

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 71.478,45	12,3562%	100,00%						
				71.478,45	-	-	-	-	-	
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 48.800,00	8,4359%	60,00%	20,00%	20,00%				
				29.280,00	9.760,00	9.760,00	-	-	-	
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 75.673,00	13,0813%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				30.269,20	15.134,60	15.134,60	15.134,60	-	-	
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 61.118,90	10,5654%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				12.223,78	12.223,78	12.223,78	12.223,78	12.223,78	-	
V	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 158.851,00	27,4600%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20	31.770,20
VI	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 162.559,80	28,1011%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	32.511,96	32.511,96	32.511,96	32.511,96	32.511,96	32.511,96
VII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -	0,0000%					50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	-
<b>Preço parciais ( R\$ )</b>		<b>578.481,15</b>	<b>R\$</b>	143.251,43	101.400,54	101.400,54	91.640,54	76.505,94	64.282,16	
<b>Preço acumulados ( R\$ )</b>				143.251,43	244.651,97	346.052,51	437.693,05	514.198,99	578.481,15	
<b>Percentuais parciais ( % )</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	24,76%	17,53%	17,53%	15,84%	13,23%	11,11%	
<b>Percentuais acumulados ( % )</b>				24,76%	42,29%	59,82%	75,66%	88,89%	100,00%	

	<b>R\$ 57.848,12</b> / km								
Contrapartida proposta ( % ) =	<b>2,00%</b>		<b>2.865,03</b>	<b>2.028,01</b>	<b>2.028,01</b>	<b>1.832,81</b>	<b>1.530,12</b>	<b>1.285,64</b>	<b>Proponente</b>
Proponente =	<b>R\$ 11.569,62</b>		<b>140.386,40</b>	<b>99.372,53</b>	<b>99.372,53</b>	<b>89.807,73</b>	<b>74.975,82</b>	<b>62.996,52</b>	<b>Convenente</b>
Convenente =	<b>R\$ 566.911,53</b>								
Total =	<b>R\$ 578.481,15</b>								