

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro de 2019

Recuperação de 28,20Km de estradas vicinais

- **Objeto do Projeto:** Serviços de Recuperação de 28,20Km de estradas vicinais no município de Cachoeira do Piriá/PA.
- **Nome do Contratado:** A. DE OLIVEIRA NOVAIS EIRELI - ME, CNPJ nº 08.765.805/0001-38.
- **Local da Execução da Obra:** Cachoeira do Piriá/PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;
- **Atividade** 26.782.0725.2.013 MANUT DE ESTRADAS VICINAIS, TRAPICHES, PONTES E BUEIROS;
- **Classificação Econômica** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA.
- **Número do Processo Licitatório:** CONCORRÊNCIA 001/2018.
- **Data de início da Obra:** 15/02/2018.
- **Data de fim da Obra:** 13/08/2018 / **1º TERMO ADITIVO 11/02/2019.**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.007.606,23.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.577.191,46.
- **Percentual aplicado:** 78,56%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Reforma e ampliação da UBS Centro

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação da UBS Centro.
- **Nome do Contratado:** DITRON Engenharia e Incorporações EIRELI - EPP, CNPJ nº 03.832.803/0001-09.
- **Local da Execução da Obra:** Cachoeira do Piriá/PA.
- **Origem do Recurso:** 04001 - Fundo Municipal de Saúde;
Atividade: 10.301.0007.1.006 - Const, refor, equipam, aparel e manut prop públicos de saúde;
Classificação econômica 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** 005/2018.
- **Data de início da Obra:** 10/04/2018.
- **Data de fim da Obra:** 06/10/2018 / **1º TERMO ADITIVO 06/04/2019.**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 277.256,51.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 49.998,00.
- **Percentual aplicado:** 18,03%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.