

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Dezembro de 2019

Recuperação de 28,20Km de estradas vicinais

- **Objeto do Projeto:** Serviços de Recuperação de 28,20Km de estradas vicinais no município de Cachoeira do Piriá/PA.
- **Nome do Contratado:** A. DE OLIVEIRA NOVAIS EIRELI - ME, CNPJ nº 08.765.805/0001-38.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** CONCORRÊNCIA 001/2018.
- **Local da Execução do Projeto:** Cachoeira do Piriá/PA.
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;
Atividade 26.782.0725.2.013 MANUT DE ESTRADAS VICINAIS, TRAPICHES, PONTES E BUEIROS;
Classificação Econômica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.007.606,23.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 dias / **1º TERMO ADITIVO + 180 dias = 360 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 15/02/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 13/08/2018 / **1º TERMO ADITIVO 11/02/2019.**

Reforma e ampliação da UBS Centro

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação da UBS Centro.
- **Nome do Contratado:** DITRON Engenharia e Incorporações EIRELI - EPP, CNPJ nº 03.832.803/0001-09.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 005/2018.
- **Local da Execução do Projeto:** Cachoeira do Piriá/PA.
- **Origem do Recurso:** 04001 - Fundo Municipal de Saúde;
Atividade: 10.301.0007.1.006 - Const, refor, equipam, aparel e manut prop públicos de saúde;
Classificação econômica 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 277.256,51.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 dias / **1º TERMO ADITIVO + 180 dias = 360 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 10/04/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 06/10/2018 / **1º TERMO ADITIVO 06/04/2019.**