

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA-PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JUNHO 2023



MOD. LICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	OBJETO DA OBRA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA FIM DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2022-003	ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, VILA DO GUAJARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	VILA GUAJARA	R\$ 275.884,88	R\$ 170.278,20	61,72%	24/11/2022	31/01/2023	PMCP/FUNDEB	23,25%