

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA-PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAIO 2022

MOD. LICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	OBJETO DA OBRA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	DATA INICIO DA OBRA	DATA FIM DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-002	ENEMASTER CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPERANÇA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	RUA PRESIDENTE MEDICI - BAIRRO SÃO JOSÉ, CACHOEIRA DO PIRIA - PA	R\$ 425.829,60	R\$ 347.972,74	81,72%	20/09/2021	26/03/2022	FUNDEB	18,28%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	G.C.N CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR OLIVEIRA, COMUNIDADE DO INCRUZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	COMUNIDADE DO INCRUZINHO	R\$ 329.467,88	R\$ 127.174,66	38,60%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	13,10%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	CONTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, COMUNIDADE DO GUAJARÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	COMUNIDADE DO GUAJARÁ	R\$ 453.259,57	R\$ 116.071,97	25,61%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	16,60%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-08	W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PIÇARREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 260.934,98	R\$ 89.875,56	34,44%	31/01/2022	31/05/2022	PMCP/FNS	34,44%