

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA-PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JULHO 2022

MOD. LICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	OBJETO DA OBRA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	DATA INICIO DA OBRA	DATA FIM DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-004	ACACIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS REPRES. E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE LEILA PONTES, SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 186.642,02	R\$ 172.248,04	92,29%	26/10/2021	18/03/2022	FUNDEB	63,92%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-004	ACACIO LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS REPRES. E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA FAUSTINO DE BRITO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 322.146,73	R\$ 302.109,85	93,78%	26/10/2021	18/03/2022	FUNDEB	57,02%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	ENGENMASTER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA PONTES, SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 580.530,40	R\$ 159.623,87	27,50%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	22,10%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	G.C.N CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR OLIVEIRA, COMUNIDADE DO INCRUZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	COMUNIDADE DO INCRUZINHO	R\$ 329.467,88	R\$ 209.167,35	63,49%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	24,89%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	CONTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, COMUNIDADE DO GUAJARÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	COMUNIDADE DO GUAJARÁ	R\$ 453.259,57	R\$ 299.771,21	66,14%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	11,05%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	ENGENMASTER CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS QUEIROZ, COMUNIDADE AREIA DO ANELES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	COMUNIDADE AREIA DO ANELES	R\$ 269.324,43	R\$ 145.817,98	54,13%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	17,37%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-08	W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PIÇARREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 260.934,98	R\$ 89.875,56	34,44%	31/01/2022	31/05/2022	PMCP/FNS	34,44%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-007	LE LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIREL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 18,74 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PA CIDAPAR 1ª PARTE, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA - PA	RAMAL DO AREIA DO ANELES AO FAVEIRA	R\$ 992.346,96	R\$ 369.463,32	37,23%	07/02/2022	31/05/2022	INCRA	17,13%