

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA-PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DEZEMBRO 2022

MOD. LICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	OBJETO DA OBRA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	DATA INICIO DA OBRA	DATA FIM DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-005	CONTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, COMUNIDADE DO GUAJARÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA	COMUNIDADE DO GUAJARÁ	R\$ 453.259,57	R\$ 453.259,57	100,00%	24/11/2021	16/03/2022	FUNDEB	6,26%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2021-007	LE LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIREL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 18,74 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PA CIDAPAR 1ª PARTE, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA	RAMAL DO AREIA DO ANELES AO FAVEIRA	R\$ 992.346,96	R\$ 601.658,41	60,62%	07/02/2022	31/05/2022	INCRA	20,20%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2022-001	ENGENMASTER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E TAPA BURACO COM ASFALTO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA	SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.730.492,77	R\$ 520.000,00	30,05%	25/07/2022	31/12/2022	SEDOP	3,00%
TP - TOMADA DE PREÇO	2/2022-002	PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PONTES DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA	ZONA RURAL	R\$ 1.701.676,60	R\$ 135.337,37	8,00%	05/10/2022	30/09/2023	PMCP/FPM	8,00%