



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	ESCOLA DE 01 SALA - VILA MURIA	DATA : 07/01/2020		BDI : 26,60%		
	LOCAL:	VILA MURIA - CACHOEIRA DO PIRIA - PARÁ	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	UNIDADES:	1.0UN	AGETOP	T134 2018/12 SEM DESONERAÇÃO	119,02%	75,89%	01/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 218.050,59	AGETOP	T136 2018/03 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-	09/2018
			CAEMA	2019/02	116,68%	-	06/2019
		CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2019	
		CPOS	177 COM DESONERAÇÃO	96,21%	-	11/2019	
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014	
		EMBASA	2017 COM DESONERAÇÃO	142,85%	106,80%	11/2019	
		EMOP	2019/10	-	-	12/2019	
		SP	2019/10	122,00%	-	12/2019	
		IOPEB	2019/09	128,33%	-	12/2019	
		NOVACAP	2019/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020	
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019	
		SBC	2020/01 - Belém	119,01%	-	01/2020	
		SCO	2019/10	121,78%	-	01/2020	
		SEDOP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	89,42%	49,63%	11/2019	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
		SETOP	2019/08 - Leste COM DESONERAÇÃO	88,06%	51,23%	10/2019	
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,96%	-	03/2017	
		SICRO	2019/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2019	
		SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	87,20%	48,27%	12/2019	
		SIURB	2019/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2019	
		SUDECAP	2019/08 COM DESONERAÇÃO	88,79%	-	10/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.826,45	100,00 %			100,00 %
			4.826,45			4.826,45
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.976,23	100,00 %			100,00 %
			1.976,23			1.976,23
3	FUNDAÇÕES	16.587,86	100,00 %			100,00 %
			16.587,86			16.587,86
4	SUPERESTRUTURA	16.359,44		100,00 %		100,00 %
				16.359,44		16.359,44
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.472,25		65,00 %	35,00 %	100,00 %
				6.806,96	3.665,29	10.472,25
6	ESQUADRIAS	14.054,76		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				3.513,69	10.541,07	14.054,76
7	SISTEMAS DE COBERTURA	23.367,78		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				14.020,67	9.347,11	23.367,78
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	661,47		100,00 %		100,00 %
				661,47		661,47
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	21.329,59		35,00 %	65,00 %	100,00 %
				7.465,36	13.864,23	21.329,59
10	SISTEMAS DE PISOS	18.808,41		55,00 %	45,00 %	100,00 %
				10.344,63	8.463,78	18.808,41
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	10.984,45		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				2.196,89	8.787,56	10.984,45
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.383,75		100,00 %		100,00 %
				3.383,75		3.383,75
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.415,62		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				3.532,50	883,12	4.415,62
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3.128,96			100,00 %	100,00 %
					3.128,96	3.128,96
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.375,77			100,00 %	100,00 %
					1.375,77	1.375,77
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	5.846,82		65,00 %	35,00 %	100,00 %
				3.800,43	2.046,39	5.846,82
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	8.862,97		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				5.317,78	3.545,19	8.862,97
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.037,32		35,00 %	65,00 %	100,00 %
				6.313,06	11.724,26	18.037,32
19	SERVIÇOS FINAIS	33.570,69		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				8.392,67	25.178,02	33.570,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	ESCOLA DE 01 SALA - VILA MURIA	DATA : 07/01/2020		BDI : 26,60%		
	LOCAL:	VILA MURIA - CACHOEIRA DO PIRIA - PARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	UNIDADES:	1.0UN	AGETOP	T134 2018/12 SEM DESONERAÇÃO	119,02%	75,89%	01/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 218.050,59	AGETOP	T136 2018/03 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-	09/2018
			CAEMA	2019/02	116,68%	-	06/2019
			CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2019
			CPOS	177 COM DESONERAÇÃO	96,21%	-	11/2019
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMBASA	2017 COM DESONERAÇÃO	142,85%	106,80%	11/2019
			EMOP	2019/10	-	-	12/2019
			SP	2019/10	122,00%	-	12/2019
			IOPEs	2019/09	128,33%	-	12/2019
			NOVACAP	2019/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
			ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
			SBC	2020/01 - Belém	119,01%	-	01/2020
			SCO	2019/10	121,78%	-	01/2020
			SEDOP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	89,42%	49,63%	11/2019
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SETOP	2019/08 - Leste COM DESONERAÇÃO	88,06%	51,23%	10/2019
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,96%	-	03/2017
			SICRO	2019/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2019
			SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	87,20%	48,27%	12/2019
			SIURB	2019/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2019
			SUDECAP	2019/08 COM DESONERAÇÃO	88,79%	-	10/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
		218.050,59	23.390,54	92.109,30	102.550,75	218.050,59
			23.390,54	115.499,84	218.050,59	